

## 承裝業裝設瓦斯表內管裝置工程申請審核表

用戶號碼	承裝業	裝置地址

項次	項目	證照資料審查	審查結果	
			合格	不合格
1	氣體燃料導管承裝業登記執照			
2	營利事業登記證			
3	公會會員證			
4	最近一期完稅證明			
5	配管員技術士證照			
6	消防設備師(士)證照			

備註：1.上列資料請提供正本審查，並影印副本供公用天然氣事業存查之用。  
 2.如須裝設安全遮斷設備，請備妥消防設備師(士)證照。

承辦人	審核	課長	經理

## 承裝業承攬用戶內管裝置工程審圖表暨材料檢驗表

年 月 日

用戶號碼	承 裝 業	裝 置 地 址

項次	項目	資料審查	合格	不合格
一	設 計 案 審 核	表位位置是否符合法規及規範		
		表內管配置是否符合法規及規範		
		表內管管徑及流量計算是否正確		
		是否須裝置安全自動遮斷設備		
		表外管是否有路權問題(附同意書)		
		其他配合工程		
二	材 料 規 格 證 明	符合 CNS 2056 G3030 之低壓有縫中級鋼、 BS1387-1967 英國國家標準 B 級鋼管		
		符合 JIS G4305 不銹鋼可撓管(FP 管)		
		符合 JIS G3452 規定之硬質鹽化 PVC 管( VI 管)、 符合 JIS—2301 規定之外表被覆硬質聚氣乙烯防蝕層		
		PE 包覆鋼管材質須符合 BSB 級有縫黑鋼管，被覆材質 為聚乙烯，被覆層符合 CNS13638		
		符合「天然氣事業輸儲設備採行先進國家相關標準認 定辦法」之規定		

承辦人	審 核	課 長	經 理

## 承裝業承攬用戶表內管裝置工程氣密試驗表

年 月 日

用戶號碼	承裝業	裝置地址

項目	檢驗結果	不合格(註明原因)
氣密試驗 (承裝業檢測)	<input type="checkbox"/> 合格	
	<input type="checkbox"/> 不合格	
氣密試驗 (公用天然氣事業檢測) 承裝業測試後提供 1. 壓力記錄紙供判讀 2. 附檢測過程照片三張	<input type="checkbox"/> 合格	
	<input type="checkbox"/> 不合格	

承辦人	審核	課長	經理

